



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA UPA RIBEIRÃO VERDE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

Requerimento n. 5.676/21

Aos dezenove dias mês de novembro de 2021, às 15h03, no Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu-se a **COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA UPA RIBEIRÃO VERDE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO**, criada pelo Requerimento n. 5.676/21 e Ato da Presidência n. 12, de 18 de agosto de 2021, composta pelos vereadores Sérgio Zerbinato (Presidente), Matheus Moreno (Relator) e Franco (Vice-Presidente). Presentes em Plenário e Relator, e remotamente participa da reunião o vereador Franco. Há quórum, na forma regimental. O presidente da CEE, Sérgio Zerbinato, abriu a reunião agradecendo a todos e informou que esta é a primeira oitiva, da Sra. Cristiane Nascimento da Silva, Chefe da Divisão de Compras da Secretaria de Administração da PMRP. Segundo o presidente, a CEE foi criada para se compreender o processo de criação e implantação da UPA do Ribeirão Verde, e a oitiva abordará o seguinte tema: a contratação da empresa especializada para elaboração, desenvolvimento e detalhamento de todos os projetos para construção da UPA do complexo Ribeirão Verde, pela Tomada de preços nº 5 de 2021, processo administrativo nº 118426 de 2021, com abertura de envelopes que estava prevista para este dia 18/11/21. Zerbinato ainda aponta que infelizmente nessa primeira oitiva começamos com a notícia de que este certame foi suspenso no dia 16, ou seja, dois dias antes de abrir o envelope e está sem data prevista para retomada. Continua apontando que a CEE precisa entender o que está acontecendo no certame, e no processo. O vereador Zerbinato relembra da importância dessa fase do processo, especialmente para definição dos prazos e custos da obra. Em seguida, foram feitas considerações iniciais dos demais vereadores que compõem a CEE, e da convidada, passando-se, em seguida, às perguntas feitas à convidada Cristiane, Chefe da Divisão de Compras da Secretaria da Administração, e segundo ela, está há 3 semanas no cargo. O vereador Sérgio Zerbinato inicia as perguntas, e a convidada passou a respondê-las a partir do minuto 8:33. Em resumo, sobre os motivos da suspensão do certame, a convidada aponta as razões trazidas pelo parecer da Procuradoria Jurídica que sugeriu a suspensão do certame, informando, em seguida, que agora será feita adequações necessárias no edital, e depois será lançado um novo, que espera seja feito ainda neste mês de dezembro, no mais tardar em janeiro de 2022. O vereador Zerbinato aponta que no PPA há previsão para construção da UPA Ribeirão Verde, iniciando em 2023 e finalizando em 2024, e questiona se haverá atrasos na entrega da obra. A convidada espera que não ocorra nenhum outro "evento fortuito", e tudo indica que não irá (haver atraso), destaca. A convidada fala que agora é marcar a data, já chegaram 3 envelopes, e saber se há mais empresas interessadas, e dar prosseguimento, aponta. As empresas que já entregaram não precisam entregar as propostas novamente, salvo engano, ressalva. Questionada pelo vereador Zerbinato sobre a Comissão Técnica, a convidada responde que essa está se reunindo. A Comissão, segundo Cristiane, não sabe informar por não faz parte da Comissão de Licitação, mas essa sempre "está conversando". Em seguida, o vereador Zerbinato questiona se é possível solicitar essas atas, e Cristiane fala que não sabe informar. Em seguida, a CEE delibera solicitar cópia das atas das reuniões da Comissão Técnica composta por servidores das Secretarias Municipal de Obras Públicas e da Saúde, nomeada pelo edital. Aprovado por unanimidade. Sobre o fiscal do contrato, a convidada



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Cristiane responde que ainda não foi escolhido, e isso só será feito na formalização da minuta. Sobre o órgão fiscalizador, segundo Cristiane, é a Secretaria responsável, no caso a Secretaria da Saúde, pasta gestora, afirma. Se existe algum apoio à empresa contratada possa elaborar um "projeto de licenciamento", pensando que esse deve estar de acordo com todas as normativas vigentes, em todos os âmbitos da federação, e sobre a prioridade para a contratação seria de pequenas e médias empresas para o desenvolvimento desse projeto, a convidada Cristiane informa não saber responder, e sugere que a CEE formalize tal pedido, que encaminhará à Comissão de Licitação para responder. O vereador Matheus Moreno não fez nenhuma pergunta, informando ser importante o envio à CEE das atas, e algumas informações tanto da Administração quanto da Saúde, destaca. O vereador Franco aponta que a demora, real, da obra, é a abertura dos envelopes, e se levantou justamente essa questão, e o que compete ao cargo dela é a abertura ou não dos envelopes, e segundo ele isso está atrasando as obras. Pede mais empenho da Sra. Cristiane, resolvendo-se logo essa situação, para que as obras sejam iniciadas rapidamente. Compreende a situação da pandemia, mas é preciso resolver a questão dos envelopes rapidamente. A Sra. Cristiane deixa clara que como Chefe de Compras, não é responsável por licitações. A parte de edital é com o Chefe de Licitações, destaca. Não está havendo demora, pontua, o processo de maneira normal, na velocidade correta, e precisa garantir que as obras não tenham qualquer problema jurídico. Em seguida, a CEE delibera solicitar à Secretaria de Administração dos motivos que levaram à retirada, ou suspensão, do certame. Aprovado. Em seguida, o vereador Franco fala que a convidada Cristiane não é a pessoa indicada a responder essas questões, sugerindo a oitiva de outra pessoa, que possa responder e prestar mais informações. Em seguida, Zerbinato pergunta o nome da pessoa que deu o parecer jurídico para suspensão do processo, e foi respondido que foi o Procurador do Município Dr. Vlamir Yamamura Blesio. E assim, o presidente Zerbinato manifesta sua preocupação na demora do certame, e muitas vezes a população "acaba não esperando". Em seguida, os membros da CEE deliberam pela prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da CEE, que foi aprovado por unanimidade. A Sra. Cristiane agradece ao final e parabeniza os trabalhos da CEE, dizendo que está fazendo o melhor que consegue, estando sempre de acordo com a lei e o Tribunal de Contas, visando atender a demanda da população local. Fizeram suas considerações finais os vereadores Matheus Moreno e Franco. Assim, nada mais havendo a informar ou deliberar, Zerbinato encerrou a reunião às 15h33. A íntegra dessa reunião foi gravada em mídia audiovisual (anexa), e consta no youtube no seguinte link: <https://www.youtube.com/watch?v=hucrrXvzbPg>. A gravação é parte integrante dessa ata, na forma da Resolução nº 46/2018. Eu, Fernando Silvério Borges _____, auxiliar legislativo designado, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo vereador abaixo.


SÉRGIO ZERBINATO
Presidente da CEE