ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE) PARA ANALISAR SOLUÇÕES DE INTERVENÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO DA REGIÃO DA AVENIDA DOM PEDRO I.

REQUERIMENTO Nº 2.039/2021

Aos 03 (três) dias do mês de maio 2022, às 14:00 horas, reuniu-se no Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, para a realização de reunião da **COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE) PARA ANALISAR SOLUÇÕES DE INTERVENÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO DA REGIÃO DA AVENIDA DOM PEDRO I,** constituída pelo Requerimento nº 2.039/2021 e por meio do Ato da Presidência nº 08/2021 publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, aos 04 de Março de 2021. Integram essa Comissão os vereadores: Gláucia Berenice, presidente, Paulo Modas e Bertinho Scandiuzzi, membros, todos presentes no plenário. A vereadora Gláucia Berenice iniciou a reunião, cumprimentando todos os presentes e os que assistem remotamente, através da TV Câmara e demais canais que transmitem essa reunião. Fez um breve relato sobre os objetivos da Comissão e informou que nessa reunião será ouvido o Secretário da Administração, Sr. Ricardo Abreu, que informará sobre o andamento da Tomada de Preços nº 22/2020 e da contratação de empresa especializada em engenharia de tráfego, para elaboração de estudos técnicos de trânsito e tráfego, micro simulações, cálculos de nível para subsidiar o projeto conceitual para a implantação de intervenção viária na Avenida Rio Pardo. Após, passou a palavra para os vereadores Bertinho Scandiuzzi e Paulo Modas, ambos membros da CEE, para suas considerações iniciais. O vereador Bertinho Scandiuzzi, cumprimentou os presentes e agradeceu a presença do secretário Ricardo, com a certeza de que o mesmo trará boas notícias a essa comissão, que tem trabalhado em equipe para melhorar e terminar as obras do sistema viário da região da Avenida Dom Pedro I. O vereador Paulo Modas, cumprimentou a todos e disse que a comissão está muito satisfeita com a retomada das obras da Avenida Dom Pedro e da Avenida da Saudade, pois isso é importante para o comércio e para a mobilidade das pessoas. A seguir, a presidente da CEE, vereadora Gláucia Berenice agradeceu mais uma vez ao Secretário da Administração, Ricardo Abreu e solicitou que ele faça uma explanação sobre a Avenida Dom Pedro, que devido ao crescimento da cidade naquela região, outras obras viárias serão necessárias e as questões desse projeto já foi contemplada e aprovada pela prefeitura, de uma intervenção da Avenida Rio Pardo, desde o começo do Ipiranga até o Paiva. O secretário Ricardo Abreu cumprimentou a todos e disse que está sempre à disposição para esclarecer qualquer questionamento dos vereadores e ouvir tanto críticas como sugestões

que sempre serão bem vindas. Disse ter um profundo respeito pelo Legislativo, por também ter sido vereador em sua cidade. Falou ainda que quando assumiu a Secretaria de Administração, o prefeito disse que a prioridade eram as obras de mobilidade urbana, pois é sabido o tanto de prejuízos que uma obra parada causa para os comerciantes e a população em geral. Na última sexta feira foi concluída a última licitação das quatro grandes obras, que é a da Avenida Mogiana e que em breve será assinado o contrato e dado a ordem de serviço. Com relação a Avenida Dom Pedro, no dia 13 de abril já foi dada a ordem de serviço para a empresa vencedora do remanescente daquela obra e já está em pleno funcionamento. A vereadora Gláucia Berenice, pergunta se a secretaria fez um outro tipo de operacionalização dos trabalhos, tendo em vista que a anterior, pelo fato de ter iniciado as obras da Avenida Dom Pedro e Saudade ao mesmo tempo, não houve uma continuidade e uma organização o que acabou culminando no abandono das obras. Pergunta então, como será a fiscalização com a execução da obras, com essa nova empresa que venceu a licitação. Em resposta, Sr. Ricardo disse que o papel da Secretaria da Administração vai até a assinatura do contrato e a partir daí, a fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Obras, entretanto, tem um cronograma a ser cumprido, com prazo de 8 meses até a finalização e sobre isso temos conversado muito com o secretário de obras, para que o cronograma seja cumprido, evitando-se assim transtornos para quem vive ou trabalha no entorno da obra. Falou ainda o secretário Ricardo, que vai falar com o secretário de obras, para que o mesmo disponibilize o cronograma a essa comissão, para que os vereadores possam também acompanhar a execução da obra com transparência. A seguir, o vereador Bertinho Scandiuzzi pergunta se a documentação da empresa que venceu a licitação para as obras das avenidas Dom Pedro e Saudade, estão em ordem. O secretário Ricardo responde que sim. A documentação foi analisada pela comissão de licitação e a empresa foi habilitada tanto com relação a documentação, quanto na parte financeira. Pergunta ainda o vereador Bertinho, com relação aos valores, qual a diferença entre o valor do contrato anterior e o valor do contrato atual. Em resposta, Sr. Ricardo diz que o saldo remanescente não executado foi na ordem de 20 milhões. Não soube precisar o valor de reequilíbrio solicitado pela empresa anterior. A atual empresa venceu a licitação por aproximadamente 30 milhões. Em seguida, o vereador Paulo Modas, fala que os materiais usados em obras estão subindo de preço constantemente e a demora na execução das obras, acaba por encarecer demais. Baseado nessa premissa, que critério a prefeitura tem usado para não deixar que as obras se atrasem? Em resposta, o senhor secretário diz que a empresa tem um cronograma pré-estabelecido a cumprir e quando ela participou da licitação, já tinha conhecimento das etapas e valores a serem cumpridos e do prazo para finalizar a obra. Os valores só podem ser revistos, por motivo de força maior, devidamente justificado. Em resposta ao vereador Bertinho Scandiuzzi, o secretário diz que a empresa anterior, pelo fato de ter paralisado as obras, sofreu uma multa fixada em 10% do valor remanescente do contrato, entretanto, a empresa ajuizou

um mandado de segurança, e conseguiu uma liminar para suspender a cobrança da multa. Vereador Bertinho diz que tem que se levar em conta o prejuízo inestimável que os empresários daquela região tiveram. Já não bastasse o sofrimento e os prejuízos com a pandemia, ainda tiveram o transtorno das obras paralisadas. A vereadora Gláucia Berenice diz que a comissão fez várias visitas técnicas na Avenida Dom Pedro e que agora com a nova realidade, vão continuar fiscalizando para evitar novos atrasos. O vereador Paulo Modas, diz que os empresários acreditaram no projeto da Avenida Dom Pedro e várias empresas lá se fixaram, porque houve um grande crescimento daquela região. O Ipiranga é um bairro muito importante e o comércio da Avenida Dom Pedro atende parcela considerável da nossa cidade. O secretário Ricardo, em resposta ao vereador Bertinho Scandiuzzi, diz não ter conhecimento da extensão da obra da Avenida da Saudade, mas vai buscar essa informação junto a Secretaria de Obras e se compromete a trazer a resposta ao vereador. Ato contínuo, o secretário da administração, Sr. Ricardo de Abreu agradeceu ao convite para prestar esclarecimentos e se colocou à disposição da Comissão. Vereadora Gláucia, solicita ainda que o secretário responda uma última questão com relação ao projeto que já foi aprovado, da intervenção viária do fim da Avenida Rio Pardo, que a torna um corredor viário de acesso àquela região da cidade. O secretário responde que tem poucas informações sobre esse processo, mas se propõe a levantar todos os dados relativos ao processo licitatório e ao projeto. A vereadora Gláucia diz que a comissão vai encaminhar um requerimento solicitando essas informações detalhadas e aguarda então a resposta do secretário. Encerra a reunião, agradecendo a presença de todos e em especial do convidado, Sr. Ricardo Abreu. A íntegra dessa reunião, com todas as manifestações, perguntas e respostas completas, estão gravadas em mídia áudio visual que está encartada aos autos. Por fim, nada mais havendo a informar ou a deliberar, a reunião foi encerrada às 14:45 horas, sendo gravada em inteiro teor por mídia audiovisual que é parte integrante desta ata nos termos da Resolução nº46/2018 e devidamente juntada aos autos. Eu, Emir Aparecida Martins Paulino (_____) servidora designada, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pela vereadora presidente dessa CEE - Comissão Especial de Estudos.

Vereadora GLÁUCIA BERENICE
Presidente da CEE